

АКТ № 23
контрольных действий по обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чудово, на которых произведены ремонтные работы

г. Чудово

«06» апреля 2021 г.

Комиссия в составе: председателя Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Козловой О.В., аудитора Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., при участии главного специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Куликовой Л.В., главного служащего-эксперта отдела по бухгалтерскому учету Григорьевой О.О., главного инженера МКУ «Городское хозяйство города Чудово» Головкова Ю.В., произвела контрольные действия - обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чудово, на которых были проведены ремонтные работы в соответствии с муниципальным контрактом № 56-ЭА¹ от 19 мая 2020 года (далее – муниципальный контракт).

Время проведения обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чудово - 6 апреля 2021 года с 11.00 до 12.20.

Обследование автомобильных дорог проводится с целью установления факта использования асфальтового лома² при производстве ремонтных работ по муниципальному контракту³. Результаты обследования занесены в таблицу:

¹ Муниципальный контракт заключен между Администрацией Чудовского муниципального района и ООО «Союз»

² Утилизация асфальтового лома подразумевает его переработку. Асфальтовый лом долговечен, у материала нет ограничения по числу повторных использований. С помощью него можно укреплять дороги, засыпать ямы, использовать при прокладке свежего дорожного полотна.

³ Со слов специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Куликовой Л.В. асфальтная крошка использовалась для отсыпки обочин.

Наименование автомобильной дороги местного значения/ критерий	Грузинское шоссе (от Волховстроя до ул. Фестивальная)	ул. Иванова (площадь – 2 298,63 м2, протяженность – 350 м.п., ширина 6,5 м.п.+ (примыкание) трапеция: $3,5 * (3,5 + 10) / 2 = 23,63 \text{ м}^2$)	ул. Парайненская
Виды работ (основные) ⁴	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям)/Щебень из гравия для строительных работ; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (5338,5*0,02*2,4)/смеси асфальтобетонные; Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3/Смеси асфальтобетонные марка/Битумы нефтяные дорожные; Устройство металлических пешеходных ограждений /Оцинкованное пешеходное ограждение/оцинкованный столб; Установка дорожных знаков на металлических стойках	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм; Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям); Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона; Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3/Смеси асфальтобетонные/Битумы нефтяные дорожные; Трубопереезд	Ремонт проезжей части (площадь – 2 181 м2, протяженность – 253 м, ширина – 8,62 м; Ремонт тротуара от ул. Титова вдоль забора ООО «ТК Новгородская» до поворота к магазину, площадь – 219,9 м2, протяженность – 73,3 м, ширина – 3 м; Ремонт тротуара от поворота к Парайненская д.11 до ул. Титова площадь – 228 м2, протяженность – 80 м, ширина – 2,9 м.п. (за вычетом 4м2 (люк+дерево на тротуаре)
Выполненные работы по результатам	Работы выполнены. Покрытие ровное. На дату проведения	Работы выполнены. Покрытие ровное. На дату проведения обследования	Работы выполнены. Покрытие ровное. На

⁴ В соответствии с Техническим заданием

<p>визуального осмотра</p>	<p>обследования разрушения покрытия не выявлены. Металлические пешеходные ограждения установлены в требуемом количестве. Следов укрепления обочин асфальтной крошкой не обнаружено. Выявлены факты отсыпки асфальтной крошкой придомовых территорий частных домовладений (фото прилагаются)</p>	<p>разрушения покрытия не выявлены. Следов укрепления обочин асфальтной крошкой не обнаружено.</p>	<p>дату проведения обследования разрушения покрытия не выявлены. Следов укрепления обочин асфальтной крошкой не обнаружено. Асфальтирование тротуаров произведено.</p>
<p>Примечания</p>	<p>Показатели протяженности, ширины, площади техническим заданием не определены. Возвратный материал (лом асфальтобетона) к бюджетному учету не принят.</p>	<p>Возвратный материал (лом асфальтобетона) к бюджетному учету не принят.</p>	<p>Возвратный материал (лом асфальтобетона) к бюджетному учету не принят. На обочине лежат бетонные столбы. На пересечение улицы Титова с Парайненской лежат паребрики в количестве 3 штуки.</p>

Работы выполнены. При визуальном осмотре выполненных работ видимых разрушений дорожного полотна не обнаружено. Укрепление обочин асфальтной крошкой не производилось. Установлены факты отсыпки асфальтной крошкой грунтовых подъездов к частным домовладениям (Грузинское шоссе). Фотоматериалы к Акту обследования прилагаются. На обочинах лежат бетонные столбы, паребрики (ул. Парайненская).

**Председатель
Контрольно – счетной палаты
Чудовского муниципального района** **Козлова О.В.**

**Аудитор
Контрольно – счетной палаты
Чудовского муниципального района** **Иванова Е.А.**

**Главный специалист
отдела благоустройства
городского хозяйства и транспорта** **Куликова Л.В.**

**Главный служащий-эксперт
отдела по бухгалтерскому учету** **Григорьева О.О.**

**Главный инженер
МКУ «Городское хозяйство города Чудово»** **Головков Ю.В.**